



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان آذربایجان شرقی

شهرداری تبریز

# گزارش پیشرفت عملیات تأسیسات الکتریکی

مرحله اول

شماره و تاریخ پروانه .....

شماره پرونده سازمان .....

شهرداری منطقه .....

پلاک ثبتی ..... بخش ..... قطعه ..... آدرس .....

تلفن ..... تعداد طبقات سازه‌ای ..... تعداد طبقات زیرزمین .....

زمان تهیه گزارش: بعد از پی کنی و قبل از عملیات بتن ریزی پی

۱- صورتحلیله شروع کار تنظیم گردیده است؟

☐ بلی ☐ خیر

۲- پیش‌بینی محل حفر چاه ارت ساختمان انجام گرفته است؟

☐ بلی ☐ خیر

۳- پیش‌بینی محل حفر چاه صاعقه‌گیر ساختمان انجام گرفته است؟ (در صورت وجود)

☐ بلی ☐ خیر

۴- محل داکت الکتریکی مطابق نقشه‌ها در مشاعات مشخص و به مالک و یا مهندس مجری ابلاغ گردیده است؟

☐ بلی ☐ خیر

۵- راهنمایی لازم در مورد اجرای لوله‌گذاری و نصب قوطی در داخل دیوار برشی و عدم لوله‌گذاری در دیوار داخلی و کف مناطق مرطوب انجام شده است؟

☐ بلی ☐ خیر

۶- به مالک یا مهندس مجری یادآوری شده قبل از پوشاندن لوله‌ها در کف و دیوارها ناظر برق پروژه را مطلع نماید.

☐ بلی ☐ خیر

۷- لزوم اجرای لوله‌گذاری مجزا برای تأسیسات مختلف ساختمان مطابق نقشه به مجری ابلاغ گردیده است؟

☐ بلی ☐ خیر

۸- محل نصب تجهیزات الکتریکی با محل نصب تجهیزات مکانیکی و یا مبلمان معماری و کاربری‌های مختلف ساختمان با مجری هماهنگ شده است؟

☐ بلی ☐ خیر

۹- هم‌بندی ارت در ساختمان‌های بتنی یا فلزی مطابق مقررات ملی اجرا شده است؟

☐ بلی ☐ خیر

۱۰- راهنمایی لازم در انتخاب لوله‌های برق از نوع نسوز و مقاوم در مقابل ضربات مکانیکی و اجرای آنها داده شده است؟

☐ بلی ☐ خیر

۱۱- آیا به سازنده اعلام شده است که قبل از تهیه لوله‌ها و کلیه لوازم برق استاندارد، باید به تأیید ناظر رسیده باشد؟

☐ بلی ☐ خیر

• توضیحات لازم و شرح مغایرتها:

نام و مهر و امضاء مهندس ناظر

☐ بلی ☐ خیر

•• ادامه عملیات بلامانع می‌باشد.

نام و امضاء مسئول دفتر

شماره:

ورود به دفتر:

تاریخ:

نظریه کنترل کننده:

نام و امضاء کنترل کننده

نظریه مسئول واحد کنترل:

نام و امضاء مسئول واحد

توجه: در صورت نیاز جهت درج توضیحات از پشت صفحه استفاده گردد.