

شهرداری تبریز

گزارش پیشرفت عملیات تأسیسات الکتریکی



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان آذربایجان شرقی

مرحله دوم

بلک نبني بخش قطعه آدرس :

تعداد طبقات سازه‌ای :

تلفن :

زمان تهیه گزارش: پایان عملیات لوله گذاری الکتریکی

- ۱- آیا نوع و جنس لوله مصرفی مورد تأیید می‌باشد؟
 خیر بله
- ۲- لوله گذاری مدارات روشنایی، پریز برق، تلفن، دربازکن، زنگ اخبار، فن‌ها و غیره بطور مجزا و مستقل اجرا شده است؟
 خیر بله
- ۳- مسیر لوله‌های برقی در روی دیوار بطور عمود بر گف رعایت شده است؟ (عبور لوله‌ها در روی دیوار بطور مورب منعو و خیر بطور افقی حداقل تا ۳۰ سانتیمتر زیر سقف مجاز می‌باشد.)
- ۴- محل تقاطع لوله‌های برق با لوله‌های تأسیسات مکانیکی با عایق حرارتی بطور کامل عایق بندی شده است؟
 خیر بله
- ۵- آرایش داکت الکتریکی با رعایت حد نصاب فاصله بین خطوط اصلی جریان ضعیف و فشار ضعیف، تعییه دریجه بازدید خیر بله
- ۶- توصیه‌های لازم برای نصب و سربندی سنسورهای مونوکسیدکربن و فن مربوطه و رعایت محل نصب و قدرت مناسب آنها در پارکینگ طبق نقشه‌های مصوب انجام شده است؟
 خیر بله
- ۷- راهنمایی لازم درمورد انتخاب سیم و کابل استاندارد و نحوه سبمه کشی و کابل گذاری برابر نقشه‌های مصوب انجام شده است؟
 خیر بله
- ۸- محل تجهیزات برق با تجهیزات مکانیکی هماهنگ شده است؟ تمهیدات لازم جهت تغذیه تجهیزات مکانیکی پروژه (اعم خیر بله) از بمعابر آتش‌نشانی و فن‌ها و پمپ‌های آبرسان و ...) پیش‌بینی شده است؟
- ۹- ارتفاع محل نصب تجهیزات برق مطابق نقشه اجرا شده است؟
 خیر بله
- ۱۰- محل استقرار زنر انور براساس بلان معماری و نقشه‌های مصوب به مالک یا مهندس مجری ابلاغ گردیده است؟
 خیر بله
- ۱۱- آیا به سازنده اعلام شده است که در صورت تغییر چیدمان معماری باستی نقشه‌های اصلاحی تأسیسات الکتریکی تهیه شود؟
- ۱۲- توصیه‌های لازم درخصوص استفاده از سرسیم و کابل‌شو در سربندی‌های الکتریکی کابلها و سیم‌های انجام شده است؟
 خیر بله

• توضیحات لازم و شرح مغایر نهاد:

نام و مهر و امضاء مهندس ناظر

• ادامه عملیات بلامانع می‌باشد. خیر بله

نام و امضاء مسئول دفتر

ورود به دفتر: شماره:
تاریخ:

نام و امضاء کنترل کننده:

نام و امضاء مسئول واحد

نظریه مسئول واحد کنترل:

توجه: در صورت نیاز جهت درج توضیحات از پشت صفحه استفاده گردد.