

پلاک ثبتی	بخش	قطعه	آدرس: شهر	محله	خیابان اصلی	کوچه	پلاک
-----------	-----	------	-----------	------	-------------	------	------

تلفن:

زمان تهیه گزارش: پایان عملیات نصب و راه اندازی

۱- نصب تجهیزات تأسیسات الکتریکی ساختمان مطابق نقشه‌های مربوطه و اصول استاندارد به شرح زیر اجرا شده است؟	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
(A) تجهیزات روشنایی	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
(B) تجهیزات پریزهای برق	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
(C) تجهیزات تلفن	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
(D) تجهیزات در بازکن و زنگ اخبار	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
(E) تجهیزات اعلام حریق	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
(F) دتکتور گاز در آشپزخانه و موتورخانه و تغذیه برق مناسب آن	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
(G) دتکتور حرارتی در آشپزخانه	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
(H) شستی اعلام حریق در خرپشته	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
(I) دتکتور حرارتی افزایشی (RATE OF RISE) در پارکینگ.	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
(J) دتکتور گاز در مقابل محل نصب (در سقف) پکیج. (در صورت عدم توجه نصب پکیج در آشپزخانه)	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
(K) نصب دتکتور دودی در داخل سقف کاذب (بیش از ۸۰ سانتی‌متر) در فضای سقف کاذب	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
(L) نصب دتکتور مونواکسید کربن در محل مصارف گازسوز	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
۲) نصب کلید تغییر وضعیت برای پمپ‌های آتش‌نشانی. (Changeover)	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
۳) نصب سنسور مونواکسید کربن در پارکینگ	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
۴) شینه ارت ساختمان ساختمان و صحت آن از نظر پیوستگی به نقاط مختلف کنترل گردیده است؟	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
۵) شینه برق اضطراری نصب گردیده است؟	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
۶) اجرای سیستم صاعقه‌گیر در صورت وجود و پیش‌بینی در نقشه‌های مصوب انجام شده است؟	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
۷) اجرا و نصب تابلوهای برق با ملحقات مربوطه انجام شده است؟	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
۸) اخذ استاندارد و بهره‌برداری آسانسور از شرکتهای بازرسی و اداره استاندارد انجام شده است؟	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
۹) سیستم Blackout آسانسور نصب و تست شده است؟	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
۱۰) فن فشار مثبت خرپشته نصب و تست شده است؟	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>
۱۱) فن اتاق آسانسور و سیستم کنترل آن بطور صحیح نصب و تست شده است؟	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>

* توضیحات لازم و شرح مغایرتهای:

نام و مهر و امضاء مهندس ناظر	بلی <input type="checkbox"/>	خیر <input type="checkbox"/>	** ادامه عملیات بلامانع می‌باشد.
------------------------------	------------------------------	------------------------------	----------------------------------

نام و امضاء مسئول دفتر	شماره: تاریخ:	ورود به دفتر:
------------------------	------------------	---------------

نام و امضاء کنترل کننده	نظریه کنترل کننده:
-------------------------	--------------------

نام و امضاء مسئول واحد	نظریه مسئول واحد کنترل:
------------------------	-------------------------