



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان آذربایجان شرقی

شهرداری تبریز

گزارش پیشرفت عملیات تأسیسات الکتریکی

مرحله چهارم

شماره و تاریخ پروانه

شماره پرونده سازمان

شهرداری منطقه

پلاک ثبتی	بخش	قطعه	آدرس :
تلفن :	تعداد طبقات سازه ای :	تعداد طبقات زیرزمین :	
زمان تهیه گزارش: پایان عملیات نصب و راه اندازی			
۱- نصب تجهیزات تأسیسات الکتریکی ساختمان مطابق نقشه های مربوطه و اصول استاندارد به شرح زیر اجرا شده است؟			
(A) تجهیزات روشنایی	☐ بلی	☐ خیر	
(B) تجهیزات پریزهای برقی	☐ بلی	☐ خیر	
(C) تجهیزات تلفن	☐ بلی	☐ خیر	
(D) تجهیزات در بازکن و زنگ اخبار	☐ بلی	☐ خیر	
(E) تجهیزات اعلام حریق	☐ بلی	☐ خیر	
(F) نصب دتکتور مونواکسیدکربن مطابق نقشه های مصوب	☐ بلی	☐ خیر	
(G) نصب دتکتورهای گاز، حرارتی و مونوکسید کربن در آشپزخانه انجام شده است؟	☐ بلی	☐ خیر	
(H) شستی اعلام حریق در خربشته	☐ بلی	☐ خیر	
(I) دتکتور حرارتی افزایشی (RATE OF RISE) در پارکینگ	☐ بلی	☐ خیر	
(J) دتکتور گاز در مقابل محل نصب (در سقف) پکیج. (در صورت عدم نصب پکیج در آشپزخانه)	☐ بلی	☐ خیر	
(K) نصب دتکتور دودی در داخل سقف کاذب (بیش از ۸۰ سانتی متر) در فضای سقف کاذب	☐ بلی	☐ خیر	
(۲) نصب کلید تغییر وضعیت برای پمپ های آتش نشانی و سایر مصارف اضطراری در تابلو برق مشترکات. (Changeover)	☐ بلی	☐ خیر	
(۳) شینه ارت ساختمان و صحت آن از نظر پیوستگی به نقاط مختلف کنترل گردیده است و گواهی تست ارت تهیه شده است؟	☐ بلی	☐ خیر	
(۴) شینه برق اضطراری تابلوی مصارف عمومی مطابق نقشه های مصوب تأسیسات الکتریکی رعایت شده است؟	☐ بلی	☐ خیر	
(۵) اجرای سیستم صاعقه گیر در صورت وجود و پیش بینی در نقشه های مصوب انجام شده است؟	☐ بلی	☐ خیر	
(۶) اجرا و نصب تابلوهای برق با ملحقات مربوطه انجام شده است؟	☐ بلی	☐ خیر	
(۷) اخذ استاندارد و بهره برداری آسانسور از شرکتهای بازرسی و اداره استاندارد انجام شده است؟	☐ بلی	☐ خیر	
(۸) سیستم Blackout و 3vf آسانسور نصب و تست شده است؟	☐ بلی	☐ خیر	
(۹) فن فشار مثبت خربشته نصب و تست شده است؟	☐ بلی	☐ خیر	
(۱۰) فن اتاقی آسانسور و سیستم کنترل آن با ترموستات حالت تابستانی بطور صحیح نصب و تست شده است؟	☐ بلی	☐ خیر	
(۱۱) هیتر اتاق آسانسور و سیستم کنترل آن با ترموستات حالت زمستانی، نصب و تست شده است؟	☐ بلی	☐ خیر	
(۱۲) سیستم برق اضطراری (نصب ژنراتور تک فاز و سه فاز) مطابق نقشه ها اجرا شده است؟	☐ بلی	☐ خیر	
(۱۳) صورت جلسه تحویل تأسیسات الکتریکی مندرج در سایت، تکمیل و امضاء شده است؟	☐ بلی	☐ خیر	
• توضیحات لازم و شرح مغایرتها :			
•• ادامه عملیات بلامانع می باشد. ☐ بلی ☐ خیر			
ورود به دفتر:	شماره:	نام و امضاء مسئول دفتر	
	تاریخ:		
نظریه کنترل کننده:			
نام و امضاء کنترل کننده			
نظریه مسئول واحد کنترل:			
نام و امضاء مسئول واحد			

توجه : در صورت نیاز جهت درج توضیحات از پشت صفحه استفاده گردد.