



سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان آذربایجان شرقی

شهرداری تبریز

گزارش پیشرفت عملیات تأسیسات الکتریکی

مرحله سوم

شماره و تاریخ پروانه

شماره پرونده سازمان

شهرداری منطقه

پلاک ثبتی	بخش	قطعه	آدرس :
تلفن :	تعداد طبقات سازه‌ای :	تعداد طبقات زیرزمین :	
زمان تهیه گزارش: پایان عملیات سیم کشی			
۱- سیم‌ها و کابل‌های استاندارد به شرح زیر استفاده شده است؟ (طبق استاندارد رعایت شده است).			
۱-۱- مدار روشنایی	بلی	خیر	
۱-۲- مدار برق رسانی	بلی	خیر	
۱-۳- مدار تلفن	بلی	خیر	
۱-۴- مدار در بازکن و زنگ اخبار	بلی	خیر	
۱-۵- مدار آنتن	بلی	خیر	
۱-۶- مدار اعلام حریق با کابل‌های مقاوم در برابر حرارت اجرا شده است؟	بلی	خیر	
۱-۷- مدارهای فن‌ها و سایر تجهیزات مکانیکی	بلی	خیر	
۱-۸- شبکه کامپیوتر در صورت پیش‌بینی در نقشه‌ها	بلی	خیر	
۱-۹- مدار پمپ‌ها	بلی	خیر	
۱-۱۰- رنگ‌بندی سیم‌ها مطابق مقررات استاندارد رعایت شده است؟	بلی	خیر	
۲- نیرورسانی مستقل با خطوط تغذیه مناسب رعایت شده است؟	بلی	خیر	
۳- سیستم‌های جریان ضعیف و فشار ضعیف بطور جداگانه و مستقل اجرا شده است؟	بلی	خیر	
۴- کابل‌های برق با گلند مناسب از محل‌های مجاز عبور داده شده است؟	بلی	خیر	
۵- سیم ارت در کلیه مدارها با رنگ سبز و زرد و استاندارد اجرا شده است؟	بلی	خیر	
۶- راهنمایی لازم در مورد انتخاب و نحوه اجرای سیستم صاعقه‌گیر برابر نقشه‌های مصوب انجام شده است؟	بلی	خیر	
۷- راهنمایی لازم در مورد انتخاب ژنراتور، تابلوها، و نحوه اجرای آن برابر نقشه‌های مصوب انجام شده است؟	بلی	خیر	
۸- توصیه‌های لازم در خصوص رعایت IP‌های مناسب برای تجهیزات در فضاهای مختلف ارائه شده است؟	بلی	خیر	
* توضیحات لازم و شرح مغایرت‌ها:			
** ادامه عملیات بلامانع می‌باشد. ☐ بلی ☐ خیر			
نام و مهر و امضاء مهندس ناظر			
ورود به دفتر:	شماره:	نام و امضاء مسئول دفتر	
	تاریخ:		
نظریه کنترل کننده:			
نام و امضاء کنترل کننده			
نظریه مسئول واحد کنترل:			
نام و امضاء مسئول واحد			

توجه : در صورت نیاز جهت درج توضیحات از پشت صفحه استفاده گردد.