



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
اسنان آذربایجان شرقی

شهرداری تبریز  
گزارش پیشرفت عملیات اجرایی معماری  
مرحله چهارم

شماره و تاریخ پروانه .....  
شماره پرونده سازمان .....  
شهرداری منطقه .....

پلاک ثبتی : بخش : قطعه : به آدرس :

زمان تهیه گزارش : پس از اتمام سفت کاری ساختمان

موارد ذیل مطابق نقشه‌های مصوب و پروانه صادره رعایت گردیده است یا خیر؟

- |                          |     |                          |     |   |
|--------------------------|-----|--------------------------|-----|---|
| <input type="checkbox"/> | خیر | <input type="checkbox"/> | بلی | ۱- کد ارتفاعی پوشش ها   |
| <input type="checkbox"/> | خیر | <input type="checkbox"/> | بلی | ۲- شیب رمپ، جهت و ابعاد، پله‌های با طرح مصوب معماری   |
| <input type="checkbox"/> | خیر | <input type="checkbox"/> | بلی | ۳- موقعیت دیوارهای جداکننده و ابعاد، ضخامت، نوع مصالح و نحوه اجراء                          |
| <input type="checkbox"/> | خیر | <input type="checkbox"/> | بلی | ۴- اجرای عناصر اتصالی سازه‌ها در داخل اسکلت   |
| <input type="checkbox"/> | خیر | <input type="checkbox"/> | بلی | ۵- نبشی کشی‌ها و صفحه‌گذاری پله‌ها و دست‌اندازها و نماها                                    |
| <input type="checkbox"/> | خیر | <input type="checkbox"/> | بلی | ۶- نحوه اجرای اتصالات بین مصالح سفت کاری و نازک کاری  |
| <input type="checkbox"/> | خیر | <input type="checkbox"/> | بلی | ۷- زیرسازی و عایقکاری آشپزخانه، بالکنها و سرویسها   |
| <input type="checkbox"/> | خیر | <input type="checkbox"/> | بلی | ۸- محل سقف‌های کاذب و نحوه اجرای آنها (تعبیه میلگرد انتظار)                                 |
| <input type="checkbox"/> | خیر | <input type="checkbox"/> | بلی | ۹- نحوه اجرای دودکشها و اتصال صحیح آنها به سازه ساختمان                                     |
| <input type="checkbox"/> | خیر | <input type="checkbox"/> | بلی | ۱۰- طول و عرض کلیه بازشوها در دیوارها   |
| <input type="checkbox"/> | خیر | <input type="checkbox"/> | بلی | ۱۱- نحوه نماسازی و نصب دربها و پنجره‌ها و نعل درگاهیها                                      |
| <input type="checkbox"/> | خیر | <input type="checkbox"/> | بلی | ۱۲- زیرسازی، شیب‌بندی و عایقکاری بام و محل آبروها   |
| <input type="checkbox"/> | خیر | <input type="checkbox"/> | بلی | ۱۳- محل و ابعاد نورگیرها، داکت‌ها و دودکشها و داکت مشترک الکتریکی                           |
| <input type="checkbox"/> | خیر | <input type="checkbox"/> | بلی | ۱۴- تعبیه اطاق دیزل ژنراتور و کنترل تهویه و دودکش آن  |
| <input type="checkbox"/> | خیر | <input type="checkbox"/> | بلی | ۱۵- نحوه اجرای جانپناه بام و ارتفاع آن  |
| <input type="checkbox"/> | خیر | <input type="checkbox"/> | بلی | ۱۶- آیا رعایت موارد ایمنی کارگاه و نصب حفاظ‌های لازم در طبقات به مجری و مالک ابلاغ شده است. |

\* توضیحات لازم و شرح مغایرتها :

نام و مهر و امضاء مهندس ناظر

\*\* ادامه عملیات بلا مانع می‌باشد. بلی  خیر

نام و امضاء مسئول دفتر

شماره : ورود به دفتر :

تاریخ :

نظریه کنترل کننده :

نام و امضاء کنترل کننده

نظریه مسئول واحد کنترل :

نام و امضاء مسئول واحد

توجه : در صورت نیاز جهت درج توضیحات از پشت صفحه استفاده گردد.

ادامه توضیحات لازم و شرح مغایرتها :

نام و مهر و امضاء مهندس ناظر

ادامه نظریه کنترل کننده :

نام و مهر و امضاء مهندس ناظر

ادامه نظریه مسئول واحد کنترل :

نام امضاء مسئول واحد