سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان آذربایجان شرقی

شهرداری تبریز

گزارش پیشرفت عملیات تأسیسات الکتریکی

مرحله چهارم

شماره و تاریخ پروانه .....

شماره پرونده سازمان .....

شهرداری منطقه .....

پلاک ثبتی بخش قطعه آدرس :

تلفن : تعداد طبقات سازه‌ای : تعداد طبقات زیرزمین :

زمان تهیه گزارش: پایان عملیات نصب و راه‌اندازی

۱- نصب تجهیزات تأسیسات الکتریکی ساختمان مطابق نقشه‌های مربوطه و اصول استاندارد به شرح زیر اجرا شده است؟

A) تجهیزات روشنائی	بلی ☐	خیر☐
B) تجهیزات پریزهای برق	بلی ☐	خیر☐
C) تجهیزات تلفن	بلی ☐	خیر☐
D) تجهیزات در بازکن و زنگ اخبار	بلی ☐	خیر☐
E) تجهیزات اعلام حریق	بلی ☐	خیر☐
F) نصب دتکتور مونواکسیدکربن مطابق نقشه‌های مصوب	بلی ☐	خیر☐
G) نصب دتکتورهای گاز، حرارتی و مونوکسید کربن در آشپزخانه انجام شده است؟	بلی ☐	خیر☐
H) شستی اعلام حریق در خرپشته	بلی ☐	خیر☐
I) دتکتور حرارتی افزایشی (RATE OF RISE) در پارکینگ.	بلی ☐	خیر☐
J) دتکتور گاز در مقابل محل نصب (در سقف) پکیج. (در صورت عدم نصب پکیج در آشپزخانه)	بلی ☐	خیر☐
K) نصب دتکتور دودی در داخل سقف کاذب (بیش از ۸۰ سانتی‌متر) در فضای سقف کاذب	بلی ☐	خیر☐
۲) نصب کلید تغییر وضعیت برای پمپ‌های آتش‌نشانی و سایر مصارف اضطراری در تابلو برق مشترکات. (Changeover)	بلی ☐	خیر☐
۳) شینه ارت ساختمان و صحت آن از نظر پیوستگی به نقاط مختلف کنترل گردیده است و گواهی تست ارت تهیه شده است؟	بلی ☐	خیر☐
۴) شینه برق اضطراری تابلوی مصارف عمومی مطابق نقشه‌های مصوب تأسیسات الکتریکی رعایت شده است؟	بلی ☐	خیر☐
۵) اجرای سیستم صاعقه‌گیر در صورت وجود و پیش‌بینی در نقشه‌های مصوب انجام شده است؟	بلی ☐	خیر☐
۶) اجرا و نصب تابلوهای برق با ملحقات مربوطه انجام شده است؟	بلی ☐	خیر☐
۷) اخذ استاندارد و بهره‌برداری آسانسور از شرکتهای بازرسی و اداره استاندارد انجام شده است؟	بلی ☐	خیر☐
۸) سیستم Blackout و 3vf آسانسور نصب و تست شده است؟	بلی ☐	خیر☐
۹) فن فشار مثبت خرپشته نصب و تست شده است؟	بلی ☐	خیر☐
۱۰) فن اتاق آسانسور و سیستم کنترل آن با ترموستات حالت تابستانی بطور صحیح نصب و تست شده است؟	بلی ☐	خیر☐
۱۱) هیتر اتاق آسانسور و سیستم کنترل آن با ترموستات حالت زمستانی، نصب و تست شده است؟	بلی ☐	خیر☐
۱۲) سیستم برق اضطراری (نصب ژنراتور تک فاز و سه فاز) مطابق نقشه‌ها اجرا شده است؟	بلی ☐	خیر☐
۱۳) صورتجلسه تحویل تأسیسات الکتریکی مندرج در سایت، تکمیل و امضاء شده است؟	بلی ☐	خیر☐
۱۴) اخذ شناسنامه سیستم اتصال زمین از بازرس ارت صورت گرفته است؟	بلی ☐	خیر☐

* توضیحات لازم و شرح مغایرتها :

** ادامه عملیات بلامانع می‌باشد. بلی ☐ خیر☐

نام و مهر و امضاء مهندس ناظر

ورود به دفتر: شماره:
تاریخ:

نام و امضاء مسئول دفتر

نظریه کنترل کننده:

نام و امضاء کنترل کننده

نظریه مسئول واحد کنترل:

نام و امضاء مسئول واحد

توجه : در صورت نیاز جهت درج توضیحات از پشت صفحه استفاده گردد.